

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 01 » 05 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. А. Первозванного №14
(найменування об'єкта)

« 01 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Роценко В.О.; Матвійчук А.В.;
Кугерюв А.В.; Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. А. Первозванного №14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ89-80 м; φ57-20 м; φ32-7 м; φ25-31 м; φ20-3 м; φ15-7 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-32 м; φ25-2 м; φ20-36 м; φ15-2 м; Стожки: φ20-320 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-4 м; φ25-1 м; φ20-6 м; φ15-8 м
Крани (шарові): φ32-1 м; φ25-3 м; φ20-3 м; Муфта: єдина: φ32-5 м; φ25-4
φ20-9 м; φ15-8 м. Крани в аварійних: φ15-3 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Крани: φ32-4 м; φ25-4 м; φ20-2 м; φ15-4 м
Контрхайка: φ32-2 м; φ25-2 м; φ20-3 м; φ15-2 м; Муфта: φ32-2 м; φ25-1 м
Заміна в'єзда: φ32-1 м. φ20-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Підняття тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Роботування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвігук А.В.

(прізвище, ініціали)

Кусєров А.В.

(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Степаненко Н.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)