

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 23 » 04 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. В. Тарика №11
(найменування об'єкта)

« 23 » 04 2024 р.

Бригада у складі Раценко В.О.; Матвіюк А.В.; Кугеров А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. В. Тарика №11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-15м; φ89-38м; φ76-36м; φ40-12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-12м; φ25-48м; Стойки: φ25-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ40-6м; φ25-18м; (пробкові)
Муфтові з'єднання: φ40-6м; φ25-18м; Крайові вварювані: φ20-7м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Край: φ40-4м; φ25-4м;
Котельня: φ40-2м; φ25-4м; Муфта: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. в.в.ст.
Надіння тиску P = 20 мм. в.в.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Мазівчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа голова ОСОБ від турзму віршовилась

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. інженер Москаленко Р.В.
Майстер ВБГО

[Підпис]