

висесено



« 1 » 05 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Брацлавська №159
(найменування об'єкта)

« 1 » 05 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Тобалук В.А.;
Веселовський В.У.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Брацлавська №159
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-38м; φ 25-3м; φ 20-112м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-8м. Стойки: φ 20-60м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ 20-6м (пробкові); φ 20-3м; φ 25-1м (шарові)
Муфтові'єднання: φ 20-3м; φ 25-1м; Крани в квартирах: φ 15-9м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та крило "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. φ 20-4м, к/2 φ 20-6м
к/2 φ 25-1м, муфта φ 20

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Тадіємо тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Мучко В.В.
(прізвище, ініціали)
Александр О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)
Веселовський В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Буренко Віктор Сидоренко
 (прізвище, ініціали) (підпис)

Сл. Інженер Москальчук Р.В.
 майстер ВБГО
 слюсар ВБГО