

«20» 05 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Героїв Нахвардії №6  
(найменування об'єкта)

«20» 05 2024 р.

Бригада у складі Доученко В.О., Матвійчук А.В.,  
Курєров А.В., Веселовський В.У.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Героїв Нахвардії №6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-57м; φ40-3м; φ32-6м; φ25-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-5 м. φ20-3 м.

Стопки: φ25-12 м.; φ32-18 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ32-6; φ25-2 (пробкові); Муфта: φ32-6; φ25  
Крани в квартирах: φ20-8 м. (пробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія  
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-6 м.; Контрайка: φ32-1 м.  
Муфта: φ32-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Надмір тиску ΔP=20 мм. в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Фарбування газопровода  
Вулиця газопровід ф57 від устаткованого

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуєко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Доучко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Матічук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Веселовський В.І.

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Леончук А.М. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)