



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Захисників Неба №33
(найменування об'єкта)

« 16 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Кугеров А.В., Дробенко Р.Н.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Захисників Неба №33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-32м; φ57-12м; φ40-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-18м; φ32-3м; Стойки φ32-90м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) φ40-4м; φ32-4м; (шарові) φ32-1м.
Шарові з'єднання: φ40-4м; φ32-5м. Крани об'єкту: φ20-9м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibro EPS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Крани: φ40-1м; Кранітка: φ40-5м; φ32.
Шарова: φ40-3м; φ32-3м; Вибір: φ40-1м; φ32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбувалися гарніровки

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Цушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дубинко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Дуборосова А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

