

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Острозького №47  
(найменування об'єкта)

«22» 05 2024р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.  
Кусєров А.В.; Веселівський В.І.; Бурдейний Д.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Острозького №47  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-36м; φ40-2м; φ25-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-12м. Сталки: φ25-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ40-1шт; φ25-4шт; φ32-1шт.  
Муфтові з'єднання: φ40-1шт; φ25-4шт; φ32-1шт  
Крани в квартирах: φ20-3шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад «VIBRO GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: Контраїлка: φ50-1шт; φ32-1шт; φ40-1шт  
φ25-2шт; Муфта: φ25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Гарбування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Добченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Матвігін А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Курдюков А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Веселовський В.У.  
Бурдейний Д.В.

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешаєкер Судичену В.І. прізвище Бривовели св.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст.інженер Слюсаренко Р.В.

майстер ВБГО Чуїко В.В.

[Підпис]

майстер ВБГО Матвігін А.В.

майстер ВБГО Курдюков А.В.

[Підпис]