



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Волинська вул. Стеремна 44

(найменування об'єкта)

«2» 05 2024 р.

Бригада у складі Ванітіанко М.В. Мисесев О.В., Веселовський В.Т. Мерзлов А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Волинська вул. Стеремна 44  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 67-2мм, φ 50-40мм, φ 50-20мм, φ 32-4мм, φ 25-6мм, φ 15-2мм  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 32-32мм, φ 25-16мм, φ 20-15мм, φ 20-320мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім φ 32-5, φ 25-2, φ 20-14, φ 20-4 (курилки), φ 15-2мм, φ 15-26мм (курилки), муфта φ 32-5, φ 25-2, φ 20-18, φ 15-2  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приміщу, встановлено, перевірено
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 32-2, φ 20-1, φ 15-1, 1/2 φ 15-2, φ 20-6, муфта φ 25-2, φ 20-1, φ 15-1



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма хорошо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=57°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порядкувати газароботу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Родригес ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Машков ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Керімов АА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Керімов Сергій АА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Давидович АА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Мешканці будинку відвідали будівельника  
С. Машков (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)  
 майстер ВБГО [Signature]  
 слюсар ВБГО [Signature]