



2024 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

Майський Будинок

(найменування об'єкта)

«15» 05 2024 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

Григорук С. Адамчук Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

м. Камінька  
вул. К. Василя 26

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

2-г  $\phi$  80 - 64 м, 2-г  $\phi$  50 - 134 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\phi$  25 - 32 м, 2-г  $\phi$  20 - 224 м, 1-р  $\phi$  25 - 2, 1-р  $\phi$  20 - 16  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-р  $\phi$  20 - 89

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та кривим барометром
- ліквідація виявлених витоків газу; 1-р  $\phi$  20 - 4 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском  $P = 500$  мм вод. ст. надійшло тиску  $P = 0$  мм вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Антошок ВР  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Гуменюк СС  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Помарук БР  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).