

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Стрийск
вул. Європейська 6

(найменування об'єкта)

« 09 » 05 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; Барабаш О.В.; сл. Уманов В.В.
Анурбенко В.М., Безкостий Р.І.; Безкосяк І.Є.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Стрийск
вул. Європейська 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д 80-5м; 50-37м; 40-20м
32-20м; 32-35м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

32 - 13м; 25-62м (сх. м.)

25-216м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засувка вх. 80-1мт; крани 32-8мт (кушові)
крани 20-10мт (пробк.); 20-89мт (кушові) кварт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: премаг Vibra GFS
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: крани 32-8мт (кушові)
20-89мт (кв.)
муфтове з'єднання - 8мт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500мм вод. ст. та діаметр тиску 10мм вод.ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати 2-г

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар ЮМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Ганов ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Берестий В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Берестий РІ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
маістер	<u>Крубенко ВА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа	<u>Мешканці багатоквартирного будинку</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

від підпису відмовилися

ст. майстер Каспер ВС. [підпис]