

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тернопіль
вер. Бронейська 7
(найменування об'єкта)

« 01 » 05 20 24 р.

Бригада у складі м-р Богдан Юлія, м. Павлов ВВ, Беркошай РІ
Беркошай ІВ; Ярубенко ВА
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Ярушев ОВ.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль
вер. Бронейська, буд. 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д Ø 76 - 40 м.п.; Ø 50 - 60 м.п.;
Ø 25 - 45 м.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 25 - 45 м.п. (сх. кліт.); Ø 25 - 132 м (столки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 50 - 3 м.п. (шар); Ø 25 - 10 м.п. (проб); Ø 25 - 2 м.п. (шар)
Ø 20 - 59 м.п. (квартири)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GAS"
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 25 - 10 м.п. (проб)
Ø 20 - 59 м.п. Ø 50 - 3 м.п. (шаров.)
Муфтове з'єднання Ø 25 - 3 м.п., Ø 50 - 3 м.п.;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P 500 мм вод.ст.
падіння тиску 10мм вод.ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

дообладувати зг

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар Ю. М</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u>	(підпис)
Члени бригади	<u>Ганов В. В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u>	(підпис)
	<u>Бедросий Н. Е</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u>	(підпис)
маїстер	<u>Бабченко В. М</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u>	(підпис)
	<u>Бардаби О. В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u>	(підпис)
ст. майстер	<u>Колесник В. С</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u>	(підпис)
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа	<u>Яценков О. В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u>	(підпис)