



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» 05 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівське
вул. Бронейська 8
(найменування об'єкта)

«14» 05 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М., Барабан Д.В.; м. Яков В.В.
Безкостий Т.Є.; Жуков В.М.; Шербанов Р.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівське
вул. Бронейська 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 8м; Ø25 - 8м; Ø20 - 6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø20 - 22м (сход-квіт); Ø20 - 36м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø32 - квіт / вхід пробк); Ø20 - 2м (проб)
Ø20 - 17 / куряв квартал)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibra GAS»
мешканці селища
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20 - 2м (проб)
Ø20 - 12м (куряв)
шарфтове з'єднання Ø20 - 2м; Ø32 - квіт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском Р500 мм вод.ст
Надлишк тиску 10мм вод.ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО
маїстер
Члени бригади

Бондар ЮМ

(прізвище, ініціали)

Баранов ВВ

(прізвище, ініціали)

Березний ІВ

(прізвище, ініціали)

Друченко ВМ

(прізвище, ініціали)

Щербатов ВВ

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Літвінов Петро Васильович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник ВС [Підпис]