

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



« 17 » 05 2024 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Турівщина  
вул. Т. Котилерівського 18  
(найменування об'єкта)

« 17 » 05 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдар ЮМ, Барабаш ДВ, сл. Ханов ВВ  
Безрустий ІЄ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщина  
вул. Т. Котилерівського 18  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д Ø25 - 65мм ; Ø20 - 8мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-36мм (сталею)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

вх. крап пробка Ø32 - цет ; Ø20 - 4 цет (проб)  
Ø20 - 20 цет (кретові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibra GAS<sup>®</sup>  
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20 - 4 цет (проб)  
Ø20 - 20 цет (проб)  
мультіові з'єдн. Ø32 - цет; Ø20 - 4 цет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском Р 500 мм вод.ст  
Тестове тиску 10 мм вод.ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

дофарбувати е-у

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Жванов В.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Безкопий І.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Шербанов Ф.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Коваленко В.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Барсбаши Д.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

ст. майстер  
майстер

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Обварук О.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)