



2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богомокривотирного БУДУНКУ смт. ТРОСТЯНЕЦЬ  
091. Леоніда Каземкова, 32.  
(найменування об'єкта)

« 14 » 05 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Білоус М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Богомокривотирний БУДУНОК  
смт. ТРОСТЯНЕЦЬ вул. Леоніда Каземкова, 32.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: низького тиску Ø 40 мм L = 13 м.п., Ø 32 мм L = 29 м.п.,  
Ø 25 мм L = 14 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ø 40 - 1 шт., Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт. напіви марк.  
Ø 25 - 2 шт., Ø 20 - 1 шт., муфти Ø 40 - 1 шт., 32 - 1 шт., Ø 25 - 2 шт.,  
Ø 20 - 1 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIBRACAS,  
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø 40 - 1 шт., контрогайка Ø 40 - 1 шт.,  
кран Ø 32 - 1 шт., контрогайка Ø 32 - 1 шт., кран Ø 25 - 2 шт.,  
кран Ø 20 - 2 шт., контрогайка Ø 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; пере вірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано  
тиском 10 атм. вел. ер. за 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Лішук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Олійник Р.У.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Білоус М.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Дікочин М.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богдан Дмитрович Бучинський  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
старший інженер Горбань О.Д. [підпис]