



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Будинок квартирного будинку смт. Тростянець
вул. П. Каземюка, 34
(найменування об'єкта)

« 14 » 05 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Білоус М.В., Осіпчук Р.У.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Будинок квартирного будинку смт. Тростянець вул. П. Каземюка, 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: низького тиску $\varnothing 40$ мм L=18 м.п., $\varnothing 32$ мм L=6 м.п., $\varnothing 25$ мм L=9 м.п., $\varnothing 20$ мм L=16 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран шаровий $\varnothing 40$ мм - 1шт., кран пробковий $\varnothing 32$ мм - 1шт., кран шаровий $\varnothing 25$ мм - 1шт., кран шаровий $\varnothing 20$ - 1шт., кран пробковий $\varnothing 20$ - 1шт (в квартирі $\varnothing 20$ - 1шт., $\varnothing 15$ - 1шт)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIBRABAS, мильна емульсія.
 - ліквідація виявлених витоків газу; кран $\varnothing 40$ - 1шт., муфта $\varnothing 40$ - 1шт., контргайка $\varnothing 40$ - 1шт., муфта $\varnothing 32$ - 1шт., контргайка $\varnothing 32$ - 1шт., кран $\varnothing 32$ - 3шт., муфта $\varnothing 25$ - 1шт., контргайка $\varnothing 25$ - 1шт.,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перебірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогам
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; вимогам
пазінту 0 мпа доз. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

ЦІЦАН В.Р.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

ОМІЩЕН Р.У.
(прізвище, ініціали)

БІЛОУС М.Д.
(прізвище, ініціали)

ДІСЬОНЦЬ М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкович БІЛГОМКОВА РТИРОВОГО БУДИНКУ 18/1.
(прізвище, ініціали) (підпис)

Міхалюк Віктор

старший інженер

Горбачев О.Д.

[Signature]



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богомокривотирного Бучачини смт. Тростянець
091. Леоніда Каземкова, 32.
(найменування об'єкта)

« 14 » 05 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Богомокривотирний Бучачини смт. Тростянець вул. Леоніда Каземкова, 32.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: низького тиску Ø 40 мм L = 13 м.п., Ø 32 мм L = 29 м.п., Ø 25 мм L = 14 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ø 40 - 1 шт., Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт. пошми марк. Ø 25 - 2 шт., Ø 20 - 1 шт., муфти Ø 40 - 1 шт., 32 - 1 шт., Ø 25 - 2 шт., Ø 20 - 1 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VICTOR GAS, мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø 40 - 1 шт., контрогайка Ø 40 - 1 шт., кран Ø 32 - 1 шт., контрогайка Ø 32 - 1 шт., кран Ø 25 - 2 шт., кран Ø 20 - 2 шт., контрогайка Ø 20 - 1 шт.