

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24»

05

2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Луцьк

вул. Ю. Слов'яцького 2

(найменування об'єкта)

«24» 05 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; Барабанич Д.В.
с.м. Безжостий І.В.; Щербаків Ф.Ф.; Колісник В.
Штогрін М.В. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Лисенчук Л.В.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Луцьк

вул. Ю. Слов'яцького 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 57 - 17 м$; $\phi 40 - 32 м$; $\phi 38 - 20 м$
 $\phi 25 - 36 м$; $\phi 20 - 32 м$ (окремі вводи в кв)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани $\phi 40 - 2 м$ (шар) $\phi 20 - 2 м$ (шар) /кварт
 $\phi 20 - 14 м$ (в кварт)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibra GFS

мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани $\phi 40 - 2 м$; $\phi 20 - 1 м$
мультиметр $\phi 40 - 2 м$
 $\phi 20 - 1 м$

крани $\phi 20 - 15 м$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р500мм. вод.ст
Падіння ΔР = 20мм. вод.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Березини В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Чердаков ФФ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Колесник В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Метлицький МВ

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мислюк Любов Василівна _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. майстер _____

Колесник ВС

[Підпис]

майстер _____

Барабанов В

[Підпис]