



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця, вул. Героїв Нахичевані №17  
(найменування об'єкта)

« 28 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В.,  
Кучеров А.В., Іванчук В.А., Дубоветко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Героїв Нахичевані №17  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57 - 52м, φ40 - 8м, φ25 - 7м, φ20 - 4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ40 - 1шт, φ25 - 1шт, Муротіві з'єднання: φ40 - 1шт, φ25 - 1шт, Крани окисаєраж: (пробкові) -

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та крило "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25 - 3шт, Компресор: φ40 - 1шт, φ25 - 1шт, Мурота: φ40 - 1шт, Мурота: φ25 - 9шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском  $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$   
Падіння тиску:  $\Delta P = 20 \text{ мм. за } 5 \text{ хвилин.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Ревізування газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Мурко В.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Томасюк В.А.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучерюк А.В.  
Дрозденко Р.Ю.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машинський Буряк Ву (прізвище, ініціали) Ву (підпис) Буряк Ву (підпис)

См. інструкція  
майстер  
автосер

Машинський Ву  
Мурко В.В.  
Матвійчук А.В.