



2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Дагна №3
(найменування об'єкта)

30 05 2024р.

Бригада у складі Доценко В.В.; Матвіюк А.В.; Чанжук В.А.;
Алексєєв О.Ю.; Курєєв А.В.;
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Дагна №3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-52м; φ57-18м; φ32-1м; φ20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-22м; φ25-3м; φ20-22м.

Столки: φ20-270м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарикові): φ32-4м; φ25-1м; φ20-11м.

Шуфтові з'єднання: φ32-4м; φ25-1м; φ20-11м.

Крани об'єкту: φ15-3м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Ібрагас"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1м; φ20-4м;
Контрайка: φ20-5м; φ32-3м; φ25-1м; φ15-1м;
Шуфта: φ32-2м; φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Борченко В.О.

(прізвище, ініціали)

Мальчук І.В.

(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Кучеров С.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)