



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
буль. А. Кришського №45
(найменування об'єкта)

« 30 » 05 20 24 р.

Бригада у складі: Доценко В.О., Матвіюк А.В., Куреров С.В.
Іваниця В.А., Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
буль. А. Кришського №45
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89 - 1 м; φ 76 - 2 м; φ 57 - 40 м; φ 40 - 44 м.
φ 32 - 38 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 40 - 17 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ 40 - 4 шт; φ 32 - 1 шт. Шарові з'єднання: φ 40 - 4
φ 32 - 1 шт. Крани в квартирах: φ 20 (шарові) - 4 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vika GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Контрайка: φ 40 - 4 шт; φ 32 - 1 шт.
Муфта: φ 40 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Подіємо тиску pP=80 мм. в.в.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуйко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Боченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвіюк Л.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Курдюк А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Квасильчук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Алексеев О.Ю.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчану Будинку №7 вулиця Бушова 15

Сен. інженер
майстер
мюсар

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
Чуйко В.В.
Матвіюк Л.В.

[Підпис]
Чуйко В.В.
Матвіюк Л.В.