



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. М. Огородова 21  
(найменування об'єкта)

«10» 06 2024 р.

Бригада у складі Демішевський О.І.; Ішович В.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. М. Огородова 21  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 28м ; φ 50 - 17м ; φ 65 - 14м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: (пробкові) φ 20 - 6шт ; муровані з'єднання φ 20 - 7шт  
крани: (шарові) φ 20 - 1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за приладом VibroGA-3
- ліквідація виявлених витоків газу: кран φ 20 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском  $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$   
Подіил тиску  $\leq P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$  за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Фарбування газотруба

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дашкевич О.Г.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ткачук В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Євгену ву підпису вчинились.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер Мешковий Р.В.  
Майстер Ковальчук М.М.  
Можер Дашкевич О.Г.

[Підпис]  
[Підпис]