



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Матвішенка-Вольгелст №
(найменування об'єкта)

« 10 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Матвішук А.В.; Доченко В.О.; Кухаров А.І.
Дмитрієнко М.В.; Діброва С.А.; Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Матвішенка-Вольгелст
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76-40м; φ 57-15м; φ 40-8м; φ 32-12м; φ 25-35м;
φ 20-30м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєрки: φ 20-200 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): - φ 25-18мм; φ 20-1мм. Муфтаве з'єднання: φ 25-18мм
φ 20-1мм; Крани в квартирах: φ 20-18мм.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
прилад «Vibra GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 25-18мм; Ремонтні роботи: φ 25-6.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском А=500 мм. вод. ст.
Підімяло тиску АР=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота на газопроводі.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В. В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Матвічук А. В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Даченко В. О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дмитренко М. В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Кучеров А. А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дідрова С. А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Канюк А. А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Голова ОСББ від міського відомства
А. В. Канюк С. А. Дідрова