

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Огородова 48
(найменування об'єкта)

« 5 » 06 2024 р.

Бригада у складі Дашкевич О.І. ; Іванчук В.А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Огородова 48
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 2м ; φ 25 - 2м ; φ 20 - 15м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

К
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
країни (пробкові) φ 20 - 1штб ; φ 15 - 1штб ; муфта φ 15 - 1 ; φ 20 - 2
країни (шарові) φ 25 - 1штб ; φ 20 - 1штб ; φ 25 - 1
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
на прилад, VIBRODAS
- ліквідація виявлених витоків газу: витоків не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
Тривале тиском $\leq P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$ до 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота по газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димитров О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельничук Буряку Віталію Вікторовичу.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер Мельничук Р.В.
 майстер Ковальчук М.М.
 слюсар Димитров О.І.

[Signature]