



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вуд. Стеценка 50

(найменування об'єкта)

«12» 05 2024 р.

Бригада у складі Дочерню В О, Мейвісєвук АВ,
Алексєєв ОВ, Луцєвєвук ОВ.

(прізвише, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вуд. Стеценка 50

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-13 м, Ø76-25 м, Ø57-34 м, Ø32-12 м,
Ø20-4 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-5 м, Ø25-10 м, Ø20-7, Ø20-240 м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø32-2 м, Ø25-2 м, Ø20-10 м, Ø15-3 м, Ø25-2 (карбов)
Ø20-1 (карбовий), схода Ø32-2, Ø25-4, Ø20-11, Ø15-13 (карбові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладом «Vishio gas»
мешканцям есмучувєїд
- ліквідація виявлених витоків газу: крєм Ø32-1, Ø20-1, к/2 Ø25-1,
Ø20-6, Ø15-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., P=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговувані газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Рудків О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дочкаєва В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельничук М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельничук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курченко О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тимошкін О.В. від керівника підприємства
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.М. Мельничук Р.В.
Майстер ВБГО Рудків О.Ф.
Слюсар Дочкаєва В.О.