



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Стрілецька 39
(найменування об'єкта)

« 7 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Матвієнко А.В.; Доченко В.О.; Кухаров А.В.
Дмитрієнко М.В.; Дзюбенко Р.М.; Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Стрілецька №3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-4 м.; φ57-12 м.; φ76-30; φ89-3 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-15 м.; φ25-2 м.; φ20-8 м. Сталеві: φ20-45 м.; φ25-45 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (пробкові) - φ32-3 м.; φ25-6 м.; φ20-9 м.
Мертві з'єднання: φ32-3 м.; φ25-6 м.; φ20-9 м. Флангові з'єднання: φ20-2 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад «Vibra GAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ20-2 м.; φ25-1 м.; Консервация: φ20-4 м.; φ25-1 м.; φ32-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено тиском 500 мм. в.в. ст.
Падіння тиску $\Delta p = 20$ мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: прієктруктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Матвіїчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Докучко В.О.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.В.
(прізвище, ініціали)

Александр А.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Буднич від Трунду Вукович

М. інженер Степанчук Р.В.
М. майстер Чуїко В.В.
М. майстер Докучко В.О.

(підпис)