



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 13 » 06 2024 р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Стрілецька №47  
(найменування об'єкта)

« 13 » 06 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В., Алексєєв О.Ю.,  
Каток А.А., Кугерюк А.А., Дубоженко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Стрілецька №47  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-6 м, φ 40-25 м, φ 32-25 м, φ 20-6 м, φ 25-20 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25-28 м Стойки φ 20-100 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 25-4 м, φ 20-5 м, Шарові: φ 20-1 м,  
Шарові з'єднання: φ 25-4 м, φ 20-6 м. Крани в кверцлах φ 15-8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад, Vibo GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 25-2 м, Конфігація: φ 25-2 м,  
φ 20-1 м, Шарові: φ 20-4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'явлено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм в.в. ст.  
Повітря тиску p=20 мм в.в. ст за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робота газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

А. Чижко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Раєнко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Мавлюк А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Дробинко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Алексєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Курєв А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Калек А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Буриню ву. Чурини вулиця

Александр Буриню  
Владислав Р.В.  
Владислав Р.В.  
Раєнко В.О.

[Підпис]  
(підпис)