



« 06 » 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
вул. Стрілецька №51
(найменування об'єкта)

« 13 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В., Алексєєв О.Ю.,
Дубоженко Р.Ю., Калюк А.А., Курєєв А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Стрілецька №51
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76-11 м; φ 89-2 м; φ 57-140 м; φ 40-27 м;
φ 32-20 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки φ 32-88 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 32 Крапи (шарові) - 8 м; муртові'єднання φ 32-2 м.
Крапи о вварках: φ 50-5 м (шарові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: митька емульсія та
прилад Vibra GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Котельня φ 32-3 м;
Мурта φ 32-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єкту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Надлишк тиску ΔP=20 мм вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робота газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чурик В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Члени бригади	<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Дубенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Калюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Курєв А.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олександр Бурману вулиця Визвольна
 (прізвище, ініціали) (підпис)

Майстер Олександр Бурману
 майстер Чурик В.В.
 слюсар Курєв А.А.