

сер. 7

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



« 19 » 06 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
вул. Стрілецька №64
(найменування об'єкта)

« 19 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвійчук А.В.; Калюк А.А.;
Дзюбенко Р.Ю.; Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Стрілецька №64
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 29-11м; φ 76-8м; φ 57-23м; φ 40-6; φ 25-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40-18м
Стопки: φ 25-96м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 40-3м; φ 25-6м. Муров'язівський: φ 40-3м; φ 25-6
Крани в квартирах: φ 20-7м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VIBRACAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 40-1м; φ 25-1м
Котлопайпа: φ 40-2м; φ 25-1м. Сферка: φ 40-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Підіема тиску p=20 мм.вод.ст. з 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота на газопроводах

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Богачко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Качок А.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешманян Оуришу Вір тиришу Вір тиришу

(прізвище, ініціали)

Ст. інженер
Майстер

(підпис)

Мешманян Р.В.
Чушко В.В.