

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 21 » 06 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

*житловий будинок
м. Вінниця бул. Стрілецька №89*

(найменування об'єкта)

« 21 » 06 20 24 р.

Бригада у складі *Доценко В.О.; Матвійчук А.В.; Дубовик Р.Ю.
Калюк А.А.; Алексєєв О.Ю.; Засєв В.М.; Міценко В.О.; Кусєров А.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*м. Вінниця
бул. Стрілецька №89*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 76 - 2м; φ 57 - 60м; φ 25 - 18м;*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стіна: φ 20 - 150 см

Крани (пробкові): φ 25 - 10 см; Мурбета: φ 25 - 10 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани в квартирах: φ 20 - 6 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

*мильна емульсія та
кран φ 25 - 5 см*

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

*Кран: φ 25 - 5 см; Мурбета: φ 25 - 10 см;
Контрбачка: φ 25 - 5 см.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всьогомаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500мм.вод.ст.
Подійня тиску до P=20мм.вод.ст. за 5хвилини
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою-ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дробенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Калок А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Засув В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Личенко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Курєшов А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Біг підпису відомостями С. іккеру Р.В. Москаленко
... ..