



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Віжниця вул. Стрілецька №60  
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В., Алексєєв О.Ю.,  
Дзюбенко Р.Ю., Калок А.А., Тлоха О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця  
вул. Стрілецька №60  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-15м; φ57-40м; φ40-2м; φ32-16м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-8м; φ40-3м

Стожки: φ32-48м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ40-6м; φ32-2м (шарові) Мурфа; єднаним: φ40-6м.  
(пробка) φ32-2м; Крани в квартирах: φ20-14м. (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та

прилад, Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-1м; φ50-1м;  
Контрай: φ50-2м; φ32-3м; Мурфа: φ50-1м; φ32-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; об'єктивності
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Надіямо тиску P=80 мм.вод.ст. за бачилим
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робували газопроводи

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Матвієв А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Каток А.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Тимош О.Б.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бурману Ву підпису Вушовичисе.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Стіносемер Вісованець Р.В.  
 майстер Чуїко В.В.

Александр Дюбенко Р.Ю.