

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Жульєвск
вул. М. Леонтовича 170
(найменування об'єкта)

« 20 » 06 20 24 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; Барабанич Р.В.
с.п. Безкостий І.В.; Безкостий Р.І.; Якубенко В.М.; Чербаков Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жульєвск
вул. М. Леонтовича 170
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г.г. ф50 - 3м; ф40 - 4м; ф32 - 20м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф25 - 24 м (ск. м.); ф20 - 96 м. н. (стоєжк.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани ф50 - 1шт (вх. шар); ф32 - 3шт (шар)
ф25 - 8шт (проб); ф20 - 40шт (кварт)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vivra G&S",
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани ф32 - 3шт; ф25 - 8шт (проб)
ф20 - 40шт (кв.)

ілюстрове з'єднання: ф50 - 1шт; ф32 - 3шт; ф25 - 8шт (проб)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Тривання тиску 10 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: шодфарбувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.Л.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Берестий Р.І.
(прізвище, ініціали)

Берестий І.Є.
(прізвище, ініціали)

Муденко В.М.
(прізвище, ініціали)

Червоков Ф.Ф.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатосвартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису відповідального
ст. майстер Колосник В.С.

майстер Барабан Д.В.