



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

«12» 06 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таріси, вул. Братів Когенків, 3

(найменування об'єкта)

«12» 06 2024 р.

Бригада у складі мешкарі: Мисирі І.В., Цибалюк І.М., Титуненко М.О., Мухомор В.І., Степанко Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таріси, вул. Братів Когенків, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-г ϕ 50 - 45,5 м., ϕ 40 - 34,7 м., ϕ 32 - 3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ϕ 25 - 10 м., ϕ 20 - 3 м. край ϕ 32 - 7 м. шар ϕ 25 - 8 м. шар.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ϕ 20 - 5 м. шар. 1-г ϕ 20 - 32 - 196 м. край перед АГ ϕ 20 - 6 м. шар.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; перевірено

- ліквідація виявлених витоків газу; к/г 32 - 7 м. шар, к/г 25 - 8 м. шар край ϕ 32 - 7 м. шар край ϕ 25 - 8 м. шар, мурта 25 - 3 м. шар, мурта 32 - 3 м. шар к/г 50 - 1 м. шар.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод ст. надлиш тиску відсутнє.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Зреєстровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загарабудати газопровод

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Нішерін Т.В.
(прізвище, ініціали)

Клишак І.М.
(прізвище, ініціали)

Тютюшенко М.О.
(прізвище, ініціали)

Макух І.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).