



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«20» серпня 2024р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

Жаско В.В. Булейко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

Коваль Василь Маркович

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

ж/будинок  
м. Нелешів вул. Горького 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску

Ø40-40м; Ø32-12м; Ø20-26м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайки Ø40-2шт; Ø20-8шт; Ø20-7шт (в квар.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_\_\_\_\_

мультимедійна емульсія та прилад "VideoCAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; \_\_\_\_\_

крайки Ø40-2шт; Ø20-2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

---

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

---

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

---

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

---

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Надлив тиску 10 мм. вод. ст.

---

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

---

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

---

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Велесенко О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Насько В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Гудимко В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Голован В.М.  
(прізвище, ініціали) [Підпис]  
(підпис)