

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



## АКТ

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Київ, вул. Владислава Українця 66  
(найменування об'єкта)

« 17 » липень 2024 р.

Бригада у складі Стулан В.І., Ковбасюк П.В., Гродимчук І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київ, вул. Владислава Українця 66  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$  100 - 53 м, 2-г  $\phi$  80 - 50 м, 2-г  $\phi$  40 - 0 м, 2-г  $\phi$  32 - 13 м, 2-г  $\phi$  25 - 71 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\phi$  25 - 250 м, 2-г  $\phi$  20 - 62 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Закупка  $\phi$  100 - 1 шт., крани  $\phi$  32 - 1 шт.,  $\phi$  25 - 24 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
прилад "Vibro Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани  $\phi$  25 - 1 шт.,  
шурфові з'єднання  $\phi$  25 - 6 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на терасах, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском  $P=500$  мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.

(прізвище, ініціали)

С. Ант.

(підпис)

Члени бригади

Стуран В. І.

(прізвище, ініціали)

В. С.

(підпис)

Коббасюк П. В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гродзинчук І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).