

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
П.А. Пухніченко  
2024 р.  
« 14 » травня 2024 р.



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газowego обладнання**

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок  
с/мт Оратаїв вул. Героїв Майдану, 52  
(найменування об'єкта)

« 14 » травня 2024 р.

Бригада у складі Гнатюк В.В. Бурдюк А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирний будинок  
с/мт Оратаїв вул. Героїв Майдану, 52  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газowego обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід  $\phi$  25 - 6.0 м,  $\phi$  20 - 8.0 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран  $\phi$  32 - 2 шт (пробковий) :  $\phi$  32 - 2 шт (кульбовий)  
муфта з арматурою  $\phi$  32 - 4 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією  
ВБГО GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу; кран  $\phi$  32 - 1 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Зроблено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм рт.ст.  
Повідня тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Середюв Ю.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Гнатюк В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Будук А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)