



### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Видишча  
вул. Стрілецька 93  
(найменування об'єкта)  
«29» 06 2024 р.

Бригада у складі Александров Олександр Віталійович ВТ,  
Дубеняк РО, Мережин Олександр ВД, Корчуров ВВ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Видишча  
вул. Стрілецька 93  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-30м, Ø 67-38см, Ø 40-5м,  
Ø 32-2м, Ø 20-40м (середня)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 40-6см, Ø 32-2м, Ø 25-3см, Ø 20-4см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кр. Ø 32-4см, Ø 25-6см, Ø 20-8см, Ø 20-вис (12варт),  
метуртс Ø 32-4см, Ø 25-6см, Ø 20-8см  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: пресмаф, 0160 газ,  
мелльвса, келларвсод
  - ліквідація виявлених витоків газу: кр. Ø 25-1см, 1/2 Ø 32-3см,  
Ø 25-4см, Ø 20-3см, метуртс Ø 32-1, Ø 20-2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в усіх місцях
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесилом
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст, dP=10 мм в.ст, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в процесі роботи

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія на газопроводі

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Тордієць ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексєєв ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильовський В.І</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дубасєв ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Михайло ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Керберов АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Буд. підпису (прізвище, ініціали) Бірюковичев С.І. (підпис) П.В. Косляков (підпис)  
майстер О.Ф. Тордієць