



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
В. Ф. Мелоненко

«26» 06 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівське
вер. М. Леонтовича №8
(найменування об'єкта)

«26» 06 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М., сл. Безжостий Р.І.
Безжостий І.Є., Шербанов Ф.Ф., Мухоменко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівське
вер. М. Леонтовича №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-50см; φ32-54см; φ25-17см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ25-21см (сход. кейт); φ25-156 (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: курьові φ40-1см (вх) φ32-1см (вх) φ32-2см
φ25-12см (курьові) φ20-70см (квартири)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Вібра ГТБ"
мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани φ32-2см (курьові)
φ25-10см (курьові); φ20-70см (квартири)
- Муртове з'єднання: φ32-2см; φ25-10см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векювано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р = 500 мм. вод. ст.
Тоді тиском 10 мм. вод. ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

дофарбувати 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Беркошеч Р.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Беркошеч І.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Чербаков О.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Данилова Н.І. УА

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.