

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 13 » 06 2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 13 » 06 2024 р.

Бригада у складі Гузєв Р.І., Маняров О.О., Шкварчак О.В., Новожілов В.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
м. Бар вул. Б. Хмельницького, 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\Phi 57-29$  м;  $\Phi 40-17,3$  м;  $\Phi 32-37$  м;  $\Phi 25-11$  м,  $\Phi 15-1$  м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г внутрішній  $\Phi 25-16,5$  м,  $\Phi 20-48$  м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани:  $\Phi 25-6$  м (кузовий);  $\Phi 20-10$  м (кузовий);  $\Phi 15-1$  м (кузовий)  
 $\Phi 15-1$  м (кузовий)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено

- ліквідація виявлених витоків газу; кран  $\Phi 25-4$  м, к/з  $\Phi 25-6$  м, муфта  $\Phi 25-2$  м, внутрішньобудинковий - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначені асфальтові тріщини ДВК, газопровід, контроль за будівництвом.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Жуковський А.Т.

(прізвище, ініціали)



(підпис)

Члени бригади

Григоренко А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матяров О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)