

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 24 » 05 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок м. Вінниця

буль. Героїв Національної
(найменування об'єкта)

« 24 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю, Веселовський В.І.

Духенко В.О; Дзюбенко Р.Ю. Мамбієв А.В; Кучеров А.В
Званчук О.М
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

буль. Героїв Національної
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-15 м; φ25-15 м; φ20-4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

відсутні

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ20-4 м; Муфтові з'єднання: φ20-4 м. (продкові)
Крани в квартирах: φ20-4 м. (продкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibra 275"
- ліквідація виявлених витоків газу: Калотраїлка: φ40-1 м; φ20-3 м.
Кран: φ20-2 м; Муфта φ20-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм.вод.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дюбенко А.Т.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дручко В.О.
Мартвічук А.В.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешаков Бургану Су підпису виробились

См. інженер (прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інженер
Слободянюк
Слободянюк
Слободянюк
Слободянюк

Слободянюк
Слободянюк
Слободянюк
Слободянюк
Слободянюк

(підпис)