

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

№10  
«24» 05 2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

*житловий будинок*  
*м. Вінниця вул. Героїв Нахвардії №9*  
(найменування об'єкта)

«24» 05 2024 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

*Доценко В.О.; Матвійчук А.В.; Кургачов А.В.*  
*Гванчук В.А. Алексеев О.Ю, Веселовський В.І*  
*Дзюбенко Р.Ю*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

*м. Вінниця*  
*вул. Героїв Нахвардії №9*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: \_\_\_\_\_

*φ40-59 см; φ32-9 см; φ20-15 см.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*Відсутні*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани: φ20-12 см; Мертві задманки: φ20-12 см. (пробкові)*  
*Крани в квартирах: φ20-1 см. (пробкові)*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_\_\_\_\_

*мильна емульсія*  
*та прилад "Vibra GAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Колбаєвіка: φ40-1 см; φ20-7 см.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопровода  
Замітки газопроводу ф40-25м.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Цуцько В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кугерів А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Званчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильківський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєв Борис Вулиця Буровицька  
 (прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер Мешкаєв Борис  
Майстер Цуцько В.В.