



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок

м. Вінниця вул. М. Оводова - 35

(найменування об'єкта)

« 14 » 06 2024 р.

Бригада у складі

Денисенко О.І.; Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

ж. Вінниця

вул. м. Оводова 35

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50$ - 5ш; $\phi 32$ - 4ш; $\phi 40$ - 4ш; $\phi 25$ - 4ш

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 25$ - 9ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробілок: $\phi 32$ - 1ш; $\phi 25$ - 4ш

муфточка зедна $\phi 25$ - 4ш; $\phi 32$ - 1ш

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: щільність емульсією на прилад в VibroGAS
- ліквідація виявлених витоків газу; $\phi 25$ - 1ш (контрольна)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в підвалах
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- Перевірено щільність Р = 500 міл. кгс/см²
Радіальне опуску < Р = 20 міл. кгс/см² за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Зареєстрування

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Корисець М.М.

(прізвище, ініціали)

Желізняк

(підпись)

Члени бригади

Демченко О.І.

(прізвище, ініціали)

Біль

(підпись)

Іванчук В.В.

(прізвище, ініціали)

Біль

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Чеснокову будинку від імені відповідно

Оліксенер Ігор Михайлович Р.В.

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Майстер Ковалевська М.М.

(прізвище, ініціали)

Біль

(прізвище, ініціали)