



### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Стрілецька №43  
(найменування об'єкта)

« 11 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Доученко В.О., Веселовський В.І., Мавлічук А.В.,  
Дмитрієнко М.В., Калюк І.І., Дзюбенко Р.Ю., Алексєєв О.Ю.,  
Кусєєв І.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Стрілецька №43  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-25м, φ 40-20м, φ 32-27м, φ 25-12м

φ 20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25-32м Стойки, φ 20-100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) - φ 32-1м, φ 25-4м, φ 20-6м.

Муфтові з'єднання: φ 32-1м, φ 25-4м, φ 20-6м.

(запірна арматура)

Крани б'єккеріак: φ 15-4м.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: шпатель, емульсія

та прилад, Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20-1м, Конфайка: φ 20-2м,  
φ 25-5м, φ 32-1м, Муфта: φ 20-1м, φ 25-2м, φ 32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Надіємо тиску др=20 мм. вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розривання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Доченко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Веселовський В.Г.  
(прізвище, ініціали)  
Матвічук А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)  
Калок А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Дюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Александр О.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Кучеров А.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці будинку №9 містечку Бурштинське

М.І.Іванчук  
смієтник  
смієсар  
Мешканець  
Чушко В.В.  
Кучеров А.А.