



"ЗАГВЕРДЖЕНО"

20 8 p.

AKT

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

обладнання
м. Вінниця
бул. Стрекозиця 48

(найменування об'єкта)

«12» 06 20 24 p.

Бригада у складі Директора РХО, Качка, Дочесел, Іванчук
Дочесел, Іванчук, Качка, Овчарук
(прізвище, ініціали) Іванчук Овчарук

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Вокзальна
Буд. Апшеронська 88
(найменування адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

висновки вбго: *ФСО-Чех*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32-33 дж. Ф25-28 дж. Ф10-13 дж. Ф20-200 м (стекло),
стеклопак. Ф25-8000; Ф20-12000; Ф20-15000; Ф20-18000

(газопроводи сходових клітинок (характеристики і-ду))

Краны Ø 25-800м, Ø 20-1200м
Ø 20-400м (небольшой)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Меншанці об'єкта (або етапи) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: "присп. Vibrogas", оселедова лінії
 - ліквідація виявленіх витоків газу; КР Ф32-2, Ф15-3, Ф20-2
Ф52-3, Ф15-4, Ф20-3 зупорті Ф32-3, Ф25-2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без обмежень
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах: без обмежень
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; підтверджено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 дж. Ст, ΔР=10 дж. Ст, t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

зроблено

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Крічко О.В.
(прізвище, ініціали)

Ляшко
(підпись)

Члени бригади

Крічко В.Н.
(прізвище, ініціали)
Долголєв Р.О.
(прізвище, ініціали)

Ляшко
(підпись)

Ляшко О.В.
(прізвище, ініціали)

Ляшко
(підпись)

Ляшко Р.О.
(прізвище, ініціали)

Ляшко
(підпись)

Ляшко В.І.
(прізвище, ініціали)

Ляшко
(підпись)

Ляшко В.І.
(прізвище, ініціали)

Ляшко
(підпись)

Ляшко В.Н.

Ляшко
(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Макарчуку Єфимчуку від 19 квітня 2016 року

(прізвище, ініціали) Макарчук Є.І. (підпись)

(прізвище, ініціали) Макарчук Є.І.

(прізвище, ініціали) Макарчук Є.І.

(прізвище, ініціали) Макарчук Є.І.