

ст

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вул. Стрілецька №53
(найменування об'єкта)

« 19 » 06 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук А.В., Карюк А.А., Дрюбенко Р.Ю., Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Стрілецька №53
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76 - 20 м, φ 57 - 16 м, φ 40 - 17 м, φ 32 - 4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32 - 2 м, φ 25 - 3 м, φ 20 - 9 м, Стожки. φ 25 - 60 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові) - φ 32 - 3 м, φ 32 - 2 м, φ 25 - 7 м, φ 20 - 3 м.
Муфтові з'єднання: φ 32 - 5 м, φ 25 - 7 м, φ 20 - 3 м; Крани в вартрах φ 20 - 4 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Vibra GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Контрапка φ 32 - 1, φ 25 - 2, φ 20 - 1
Муфта φ 32 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Повідняв тиску до P=80 мм.вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доукало В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвічук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Качок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дуболенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешманіч вручили вір підпису вирішено

Ст. інженер Майстер Мешманіч Р.В. Чушко В.В. Доукало В.О.
 (прізвище, ініціали) (підпис)