



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вда Стрілецька 65
(найменування об'єкта)

«18» 06 2024 р.

Бригада у складі Алексеев Олександр, Дочкалов Максим, Коваленко Андрій, Дубовик Рад, Якович Олександр, Аверченко Володимир, Завалько Володимир
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вда Стрілецька 65
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ67-87см φ20-7см
φ67-10см φ50-26см φ40-8см φ22-22см φ25-22см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ20-10см, φ15-7см, φ32-24см (сховані)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кварт φ20-12 см, φ20-2 см (кухонні), φ15-2 см (кухонні)
коридор φ20-14 см, φ15-2 см, кімнати φ20-2 см (кварти)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; Алексеев, Дочкалов, Коваленко, Дубовик, Якович, Аверченко
- ліквідація виявлених витоків газу: кварт φ50-1 см, φ20-1 см, φ15-1 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вільно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
між родомом тиском вільно
встановлено тиском газопроводів
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подряд роботи газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родченків О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Александров О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Долженко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мельник С.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Коваленко А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дробинський Р.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Володар О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Коваленко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Зеленко В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешанін О.В.

Ст. інженер
Майстер

Мешанін Р.В.
Гордієв О.Ф.
(прізвище, ініціали) (підпис)