

"ЗАБВЕРДЖЕЮ"  
« 18 » 2024 р.



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок

бул Стрилецька 66

(найменування об'єкта)

« 18 » 06 2024 р.

Бригада у складі Фомінський О.І.; Ліщенко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

ч. Вінниця

бул. Стрилецька 66

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-9м; φ 50-66м; φ 40-19м; φ 25-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

корис. φ 50-1мб ; φ 25-8мб ; муфтові зедин. φ 50-1, φ 25-8

(запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

шампанська емульсія  
за прист. VibroGAS

- ліквідація виявленіх витоків газу;

кпр. φ 50-1мб ; кокилійка :  
φ 50-1мб ; кпр. φ 25-1мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
  - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
  - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; змонтовано
  - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
  - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- Перевірено максимум  $P=500$  міл. бар. об
- Погінок максимум  $< P=20$  міл. бар. об. до 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
  - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Редуктори газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кочаловський М.М.

(прізвище, ініціали)

Динчевський О.І.

(прізвище, ініціали)

Ліщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

М.М. Кочаловський

(підпис)

О.І. Динчевський

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Місця розташування офіційно відповідно

См. зображені  
Майстер  
Григорій

(прізвище, ініціали)

Москачев  
Ходичук  
М.М.

(підпис)