

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 05 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вільшанське
вда. Варшавська 16
(найменування об'єкта)
«27» 05 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Косівська Г.В.,
Куцеров В.В., Бурдейський Д.В.
Тимощев О.Ю., Якимчук (прізвище, ініціали) Васильовський В.І.
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшанське
вда. Варшавська 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-18, Ø80-87, Ø65-1, Ø50-26 м
Ø40-5, Ø32-11 м, Ø25-54 м, Ø20-39 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-25 м, Ø25-16 м
Ø10-433 м (сталею)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр-Ø32-5 м, Ø25-4 м, Ø20-15 м, Ø15-11 м (аварійна)
смерть Ø32-5 м, Ø25-4 м, Ø20-15 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кремль, Чорногорський
Держназемсервіс
 - ліквідація виявлених витоків газу: кр Ø20-1, кр Ø32-2, Ø20-9, Ø25-8
смерть Ø32-1 м, Ø20-3, Ø25-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; недовірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. арожджеруковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необорудовані газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Додієць О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Досенко К.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Масіва І.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Вірчаченко Д.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Величківський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мішман Гришу Бір Гришу Бір Гришу Бір
(прізвище, ініціали) (підпис)

Сл. Мішман Гришу Бір Гришу Бір Гришу Бір
Майстер Гришу Бір Гришу Бір Гришу Бір Гришу Бір
Служба Гришу Бір Гришу Бір Гришу Бір Гришу Бір