



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Героїв Нахвародії №26
(найменування об'єкта)

« 28 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Даченко В.О.; Матвійчука А.В.;
Курдюков А.В.; Іванчук В.І.; Дубоженко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Героїв Нахвародії №26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-65ш.; φ20-18ш.; φ25-1ш

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-1ш.; φ20-14ш. Стожки: φ20-14ш
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Муфтови з'єднання: φ25-1ш.; φ20-14ш.
Крани в квартирах (пробкові) - φ15-3ш.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: контргайка: φ20-7ш.; муфта: φ20-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Підіємо тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: кріпеструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Званська В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеров А.В.
Дробенко Р.Ю.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковану будинку №14 підпису Віришвінсь.

С.інженер Слюсаренко Р.В.
майстер Чуїко В.В.
слюсар Матвійчук А.В.

(підпис)