

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 24 » 05 20 24 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

*житловий будинок*

*м. Вінниця вул. Терців Нахвардії №19*

(найменування об'єкта)

« 24 » 05 20 24 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

*Доуєнко В.О.; Матвійчук А.В.;*

*Александров Олександр А.В.; Чобанук В.А.; Селюк В.І.*

*Дзюбенко Р.Ю.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

*м. Вінниця*

*вул. Терців Нахвардії №19*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 57-25 м.; φ 40-15 м.; φ 32-16 м.; φ 25-9 м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*φ 25-18 м.; Ставки: φ 25-45 м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани: φ 25-9 м.; Муфтові з'єднання: φ 25-9 м.*

*Крани в квартирах: φ 20-3 м. (пробкові)*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

*мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ 25-7 м.; Консервація: φ 25-7 м.*

*Муфта: φ 25-1 м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Падіння тиску ΔP=80 мм.вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Випробування герметизація

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

|               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| Майстер ВБГО  | <u>Муйко В.В.</u><br>(прізвище, ініціали)       | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| Члени бригади | <u>Лозенко В.О.</u><br>(прізвище, ініціали)     | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
|               | <u>Матвійчук А.В.</u><br>(прізвище, ініціали)   | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
|               | <u>Кугеров А.В.</u><br>(прізвище, ініціали)     | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
|               | <u>Іванчук В.А.</u><br>(прізвище, ініціали)     | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
|               | <u>Васильченко А.В.</u><br>(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельник Вадим Віталійович (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
 Сл. інженер Мельник В.В.  
 майстер Муйко В.В.  
 слюсар Матвійчук А.В.