



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вітчиця вул. Стрілецька №45  
(найменування об'єкта)

« 11 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Доученко В.О., Веселовський В.І., Мабвічук Л.В.  
Дмитрієнко М.В., Калек Л.А., Дубоєнко Р.Ю., Алексєв О.Ю., Кутєров Л.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
м. Вітчиця вул. Стрілецька №45  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-5м; φ40-20м; φ32-5м; φ25-15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ20-24м Стойки; φ20-80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробка): φ20-8м; φ25-1м. Муфтові з'єднання: φ20-8  
φ25-1м. Крани об'єкту: φ15-1м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад Vobra GAS
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-1м; φ15-2м; φ40-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
П тиском P=500 мм. вод. ст.  
Повітря тиску ΔP=20 мм вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.У.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвігук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Каток А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дробенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Куреров А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Держкомпр будівництв та реконст будівальств.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер  
Майстер  
Сварник

Шосарчук Р.В.

Чушко В.В.

Доценко В.О.