

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 06 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Стрілецька 56
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 2024 р.

Бригада у складі Доценко В.О., Матвійчук Л.В., Алексеев О.Ю.
Дзюбенко Р.Ю., Калюк А.А., Тлохія О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Стрілецька 56
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89 - 3м, φ 76 - 10м, φ 40 - 40м, φ 32 - 15м,
φ 25 - 20м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 25 - 60м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові) - φ 25 - 6шт. Муфтові з'єднання: φ 25 - 6шт.
Крани в квартирах: φ 20 - 4шт. (шарові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контргайка: φ 25 - 3шт; Муфта: φ 25 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконамо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Підіємо тиску pP=20 мм вод.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВВГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Баженов В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвієв А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Алексєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Канок А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Медок О.Б.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бужинку бу пірину бужинков

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер Александр Рад
 майстер Чуїко В.В.
 помічник Матвієв А.В.