

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 06 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного будинку

(найменування об'єкта)

« 7 » 06 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Гробчик А.В., Білоус М.В., Притуляк І.У., Слобожанець Д.А., Білоус М.В., Вихристюк Ю.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок м. Лежанин вул. Ентузіастів 60
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: шуртового типу $\varnothing 50$ мм. L = 275 м.п.,

$\varnothing 20$ мм. L = 30 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\varnothing 20$ мм L = 174 м.п. (по стояках)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) УПС $\varnothing 50$ - 3шт

З'єднання $\varnothing 50$ мм - 1шт., крани $\varnothing 50$ мм - 1шт., крани $\varnothing 20$ мм - 15шт

шурти $\varnothing 20$ - 15 шт., шурти $\varnothing 50$ мм - 1шт.

(крим $\varnothing 20$ мм шурти - 53 шт., $\varnothing 15$ мм шурти - 1шт., $\varnothing 20$ пробивач - 3шт)
(загальна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газоаналізатор УІВ8888, мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; фланшеві з'єднання - 1шт., крани $\varnothing 20$ мм - 8шт, шурти - 6шт, газопровід $\varnothing 20$ по стояках - 8шт., крани $\varnothing 20$ мм - 4шт. (в квартирах)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; проведено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, партия скламо 10 тис. бар. св., за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шурик В.П.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Грибик А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Білоус К.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Скободзин В.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Притулик Г.У.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкован батимбортирнго будинку в.п.

Міжмис (прізвище, ініціали)
старший майстер

(підпис)

Гарновський А.А.

[підпис]